



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

RELATÓRIO POR AMBIENTE

ÁREA EXTERNA

- Fachada com fissura;
- Somente a fachada de frente para o estacionamento foi pintada com acabamento. As demais fachadas precisam ser pintadas;
- A marquise não foi construída e/ou instalada;
- Casas de gás sem pintura interna (meia parede) e sem portas;
- Casa de lixo e recicláveis sem portas;
- Não foi instalado o equipamento elevador;

ESPAÇOS INTERNOS – OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os panos de paredes não foram erguidos até a laje e precisam ser complementados para o funcionamento adequado do estudo de acústica;
- Os quadros elétricos não estão ligados;
- Os dutos de exaustão foram instalados parcialmente;
- Telha furada na proximidade do local dos quadros de energia elétrica;

APOIO TÉCNICO

Faltam:

- Instalação de forro;
- Instalação de luminárias;
- Instalação de equipamentos de ar-condicionado;
- Pintura nas paredes

LABORATÓRIO DE SECAGEM

Faltam:

- Instalação de forro;
- Instalação de luminárias;
- Instalação de equipamentos de ar-condicionado;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

- d) Pintura nas paredes;
- e) Instalação de sifões;
- f) Instalação de torneiras;

LABORATÓRIO DE LAMINAÇÃO

Faltam:

- a) Instalação de forro;
- b) Instalação de luminárias;
- c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;
- d) Pintura nas paredes;
- e) Instalação dos revestimentos acústicos;
- f) Instalação de sifões;
- g) Instalação de torneiras;

LABORATÓRIO DE REDUÇÃO GRANULOMÉTRICA

Faltam:

- a) Instalação de forro;
- b) Instalação de luminárias;
- c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;
- d) Pintura nas paredes;
- e) Instalação dos revestimentos acústicos;
- f) Instalação de sifões;
- g) Instalação de torneiras;
- h) Acabamento de tomada de piso;

SALA DE CORTE

Faltam:

- a) Instalação de forro;
- b) Instalação de luminárias;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

- c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;
- d) Pintura nas paredes;
- e) Instalação dos revestimentos acústicos
- f) Instalação de sifões;
- g) Instalação de torneiras;
- h) Calafetação entre as peças de granito;

LABORATÓRIO DE ANÁLISE SEDIMENTOLÓGICA

Faltam:

- a) Instalação de forro;
- b) Instalação de luminárias;
- c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;
- d) Pintura nas paredes;
- e) Instalação de sifões;
- f) Instalação de torneiras;

SALA DE REAGENTES

Faltam:

- a) Instalação de forro;
- b) Instalação de luminárias;
- c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;
- d) Pintura nas paredes;
- e) Instalação de sifões;
- f) Instalação de torneiras;

MICROSCOPIA (29,19m²)

Faltam:

- a) Instalação das placas de forro;
- b) Estrutura do forro (parcialmente instalada);
- c) Pintura nas paredes (paredes emassadas);



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

MICROSCOPIA (12,58m²)

Faltam:

- a) Pintura nas paredes (paredes emassadas);
- b) Instalação de sifões;
- c) Instalação de torneiras;
- d) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;
- e) Reparo de piso com infiltração (cantos)

SALA MULTIUSO

Faltam:

- a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;
- b) Reparo de infiltração pela cobertura (existem manchas visíveis no forro);

SANITÁRIO MASCULINO

Faltam:

- a) Instalação de pias;
- b) Instalação de mictórios;
- c) Instalação de chuveiros;

SANITÁRIO FEMININO

Faltam:

- a) Instalação de pias;
- b) Instalação de chuveiros;

COPA

Faltam:

- a) Instalação de tanque;
- b) Instalação de sifões;
- c) Instalação de torneiras;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

SANIT. PNE

Faltam:

- a) Instalação de barras de apoio para acessibilidade;
- b) Instalação de rabixo para caixa acoplada;

SISTEMA DE PURIFICAÇÃO H₂O

Falta:

- a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;

SISTEMA DE PURIFICAÇÃO H₂O

Falta:

- a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;

LABORATÓRIO DIFRATÔM. / FLUORESC.

Falta:

- a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;

LABORATÓRIO MICROSONDA

Falta:

- a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;

LABORATÓRIO ICP

Falta:

- a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;

SALA DE PREPARAÇÃO

Falta:

- a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

CAPELA 01

Falta:

- a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;

RAIO X SCANNER

Faltam:

- a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;
- b) Ponto de lógica sem acabamento;

SALA GRANULOMETRIA

Faltam:

- a) Instalação de sifões;
- b) Instalação de torneiras;
- c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;

ARQUIVO REFRIGERADO 01

Faltam:

- a) Instalação de sifões;
- b) Instalação de torneiras;
- c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;

LAV. LIMPEZA AMOSTRAS

Faltam:

- a) Instalação de sifões;
- b) Instalação de torneiras;
- c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;
- d) Acabamento de janela (filete de granito e cerâmica);



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

LAB. LIMPEZA PUGLES

Faltam:

- a) Instalação de sifões;
- b) Instalação de torneiras;
- c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;

LAB. LIMPEZA PUGLES - CAPELA

Faltam:

- a) Instalação de sifões;
- b) Instalação de torneiras;
- c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;

LAB. GEOCRONOLOGIA

Faltam:

- a) Instalação de sifões;
- b) Instalação de torneiras;
- c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;

LAB. SEPARAÇÃO MINERAL

Faltam:

- d) Instalação de sifões;
- e) Instalação de torneiras;
- f) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;

LAB. SEPARAÇÃO MINERAL - CAPELA

Faltam:

- g) Instalação de sifões;
- h) Instalação de torneiras;
- i) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

ARQUIVO REFRIGERADO 02

Faltam:

- g) Instalação de forro;
- h) Instalação de luminárias;
- i) Instalação de equipamentos de ar-condicionado;
- j) Pintura nas paredes;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ÁREA EXTERNA



Fig. 1 - Oxidação no guarda-corpo



Fig. 2 - Oxidação no guarda-corpo



Fig. 3 - Fissura na fachada, no encontro da viga com alvenaria;



Fig. 4 – Casas de gás revestidas externamente, mas sem portas instaladas;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS



Fig. 5 – Falta pintura interna das casas de gás;



Fig. 6 – Falta pintura externa (salvo da fachada principal);



Fig. 7 – Caixa do elevador sem fechamento e sem equipamento instalado;



Fig. 8 – Gradis de janelas existentes oxidados;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS



Fig. 9 – Porta do Arquivo Refrigerado;



Fig. 10 – Casa de Recicláveis sem porta instalada;



Fig. 11 – LAB. ANÁLISE SEDIMENTOLÓGICA - Paredes internas precisam ser complementadas até a laje e paredes pintadas;



Fig. 12 – Portas internas sem pintura de alisar e batedor;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS



Fig. 13 – SALA DE CORTE - Paredes internas precisam ser complementadas até a laje e paredes pintadas;



Fig. 14 – LAB. RED. GRANULOMÉTRICA – Dutos de exaustão instalados parcialmente;



Fig. 15 – Na circulação, na conexão da área nova com a área de reforma, o fechamento do forro não foi feito;



Fig. 16 – SALA DE MICROSCOPIA 12.58m² - Infiltração no piso e parede;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS



Fig. 17 – SALA MULTIUSO – Mancha de infiltração no forro;



Fig. 18 – LAB. LIMPEZA PUGLES – CAPELA – Forro e luminárias não instalados;



Fig. 19 – ARQUIVO REFRIGERADO 01 – Paredes internas sem acabamento de pintura;




Fig. 20 – SANIT. MASC. – Mictórios, chuveiros e pias não foram instalados;